



Doc. No. 1S-26-O-11-5/1-2

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 2011.-2015.
у вези са
СТРАТЕГИЈОМ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА О СЛИВУ РЕКЕ САВЕ

Април 2011.

Садржај

УВОД.....	5
1. ПЛОВИДБА.....	6
2. УПРАВЉАЊЕ РЕЧНИМ СЛИВОМ	10
3. УПРАВЉАЊЕ ПОПЛАВАМА	12
4. ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА АКЦИДЕНАТА.....	14
5. МЕЂУСЕКТОРСКА ПИТАЊА	15
6. УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И УКЉУЧИВАЊЕ ИНТЕРЕСНИХ ГРУПА	17

УВОД

Акциони план представља пратећи документ *Стратегије имплементације Оквирног споразума о сливу реке Саве*, који садржи списак активности које је неопходно предузети како би се обезбедила делотворна имплементација *Оквирног споразума о сливу реке Саве* у периоду од 2011-2015. године¹. Активности су подељене у неколико група – приоритетних области, при чему свака од ових области одговара специфичном циљу *Оквирног споразума* (видети Поглавље 4. *Стратегије*), и наведене су у табеларној форми.

Активности које се односе на „успостављање међународног режима пловидбе реком Савом и њеним пловним притокама” (члан 2, став 1.а и члан 10 *Оквирног споразума*), наведене су у оквиру Приоритетне области 1 – „Пловидба”.

Активности са циљем „успостављања одрживог управљања водама“ и „предузимања мера за спречавање или ограничавање опасности, и за смањивање и уклањање штетних последица, укључујући и последице поплава, леда, суша и инцидената који укључују материје опасне за воде” (члан 2, став 1.б и 1.ц, и члан 11 *Оквирног споразума*) дате су у оквиру Приоритетних области 2, 3 и 4 – „Управљање речним сливом“, „Управљање поплавама“ и „Превенција и контрола акцидената”.

Активности представљене у оквиру области “Међусекторска питања” и „Учешће јавности и укључивање интересних група” (Табеле 5 и 6) имају примарни циљ да потпомогну имплементацију *Оквирног споразума* у подручјима пловидбе и интегралног управљања водама.

За сваку активност дате су почетна и завршна година и назначени су предуслови за реализацију те активности. Почетна година свих активности започетих пре 2011. године (почетне године *Акционог плана*), додатно је обележена звездицом, што значи да се ради о наставку текуће активности. Слично томе, завршна година оних активности које ће бити настављене и након 2015. године (завршне године *Акционог плана*) обележена је звездицом, што значи да ће се та активност наставити након периода обухваћеног *Акционим планом*.

¹ Године одговарају финансијским годинама Савске комисије, и покривају период од 1. априла наведене године до 31. марта наредне године. Све године које се наводе кроз *Акциони план*, такође одговарају наведеној финансијској години.

1. ПЛОВИДБА

Бр.		Активност	Распоред		Предуслови за реализацију
			поче-так	крај	
1.		АДМИНИСТРАТИВНИ И ПРАВНИ ОКВИР			
	1.1	Усаглашавање и унапређивање правила пловидбе – преговори о конвенцији на нивоу Европе	2011*	2015*	
	1.2	Усаглашавање и унапређивање правила пловидбе – надгледање спровођења (састанци и радионице са лучким капетанијама, надлежним телима и осталим корисницима пловног пута)	2011*	2015*	
	1.3	Усаглашавање и унапређивање правила пловидбе – даље регулисање пловидбе на посебним секторима	2013	2015*	
	1.4	Усаглашавање и унапређивање правила за заповеднике и посаду – надгледање спровођења (састанци и радионице са лучким капетанијама, надлежним телима и осталим корисницима пловног пута)	2011*	2015	
	1.5	Усаглашавање и унапређивање правила за заповеднике и посаду – увођење посебних сектора	2011*	2012	
	1.6	Усаглашавање и унапређивање правила за заповеднике и посаду – развој система испитивања за заповеднике пловила	2012	2014	
	1.7	Усаглашавање и унапређивање правила за заповеднике и посаду – развој и побољшање образовног система за чланове посаде	2013	2015*	
	1.8	Усаглашавање и унапређивање правила радио комуникације у пловидби	2011*	2015	
	1.9	Израда навигационих карата (папирне електронске навигационе карте) реке Саве (израда карата и развој система за редовно унапређивање)	2011*	2013	

Бр.	Активност	Распоред		Предуслови за реализацију
		поче-так	крај	
1.10	Ажурирање публикација које се односе на безбедност пловидбе (<i>Приручник за пловидбу, Даљинар реке Саве и њених пловних притока, Албум мостова, Списак зимовника и зимских склоништа</i>)	2011*	2015*	
1.11	Развој и усвајање техничких правила за пловила	2011*	2013	
1.12	Унапређивање техничких правила за пловила (координација са развојем директиве ЕУ)	2013	2015*	
1.13	Усаглашавање и унапређивање правила за транспорт опасних терета (координација са <i>ADN</i> -ом)	2011*	2015*	
1.14	Развој и прихватање правила превенције загађења ваздуха проузрокованог издувним гасовима са пловила	2013	2015*	
1.15	Усаглашавање царинске процедуре	2013	2015	
1.16	Усаглашавање процедуре фито-санитарног надзора	2013	2015	
1.17	Уклањање осталих административних препрека – идентификација проблема путем састанака и радионица са лучким капетанијама, надлежним телима и корисницима пловног пута, и могуће деловање	2011*	2015*	
2.	ИНФРАСТРУКТУРА			
2.1	Обнова и развој пловидбе реком Савом – успостављање координационог тела у оквиру Савске комисије	2011	2011	
2.2	Обнова и развој пловидбе реком Савом – успостављање принципа за поделу трошкова обнове	2011	2011	
2.3	Обнова и развој пловидбе реком Савом – израда главног пројекта и остале неопходне документације	2011*	2012	Обезбеђење средстава за имплементацију у првој половини 2011. године.
2.4	Обнова и развој пловидбе реком Савом – прибављање неопходних дозвола	2012	2012	

Бр.	Активност	Распоред		Предуслови за реализацију
		поче-так	крај	
2.5	Обнова и развој пловидбе реком Савом – тендерска процедура за извођење радова	2013	2013	
2.6	Обнова и развој пловидбе реком Савом – извођење радова на пловном путу у складу са пројектном документацијом	2013	2015*	Обезбеђење средстава за имплементацију до краја 2012. године.
2.7	Израда и имплементација планова обележавања (годишњи планови обележавања, надзор система и одржавање web апликације, унапређивање правила за успостављање система)	2011*	2015	Достава неопходних података од Страна и обезбеђење средстава за имплементацију.
2.8	Израда и имплементација планова одржавања (уједначавање методологије за развој и извештавање)	2011	2015	Достава неопходних података од Страна и обезбеђење средстава за имплементацију.
2.9	Сарадња са Дунавском комисијом на пројекту <i>Албум лука дунавског региона</i> – укључивање савских лука у <i>Албум</i>	2011	2012	
2.10	Подстицање развоја лука – методологија извештавања, систематизација података о лукама	2012	2015*	
2.11	Промоција лука – организација радионица са лучким управама, операторима и корисницима	2012	2015*	
2.12	Развој РИС-а – имплементација основних сервиса (AIS, Inland ECDIS, NtS)	2011*	2013	Обезбеђење средстава за имплементацију у другој половини 2011. године.
2.13	Даљи развој РИС-а	2013	2015*	Обезбеђење средстава за имплементацију до краја 2012. године.
2.14	Анализа могућности продужења пловности узводно од Сиска ка Словенији (израда студија и пројеката)	2013	2015*	
2.15	Предлози за модернизацију флоте	2014	2015*	
2.16	Промоција могућности увођења контејнерских линија за савске луке	2014	2015*	
3.	ЗАШТИТА ОД ЗАГАЂЕЊА СА ПЛОВИЛА			
3.1	Успостављање система станица за прикупљање, третирање и одлагање опасног и другог бродског отпада на реци Сави	2014	2015*	

Бр.	Активност	Распоред		Предуслови за реализацију
		поче-так	крај	
3.2	Развој модела финансирања за прикупљање отпада и могућу интеграцију у дунавски систем (WANDA)	2011*	2015	
4.	ПРОМОЦИЈА			
4.1	Промоција реке Саве као транспортног коридора – реиздање публикације о пловидби са циљем информисања интересних група о новим достигнућима	2011	2012	Обезбеђење средстава за промотивне активности.
4.2	Промоција реке Саве као транспортног коридора – организација радионица/састанака, са циљем информисања потенцијалних корисника пловног пута о могућностима и предностима водног транспорта уопште, а посебно на Сави	2012	2015*	
5.	НАУТИЧКИ ТУРИЗАМ			
5.1	Израда Мастер плана	2011*	2013	Обезбеђење средстава за имплементацију у другој половини 2011. године.
5.2	Промоција могућности за наутички туризам на реци Сави – промоција <i>Наутичко-туристичког водича за реку Саву</i>	2011	2012	Обезбеђење средстава за промотивне активности.
5.3	Развој инфраструктуре за наутички туризам – пристана за крузере, марина	2013	2015*	Обезбеђење средстава.

2. УПРАВЉАЊЕ РЕЧНИМ СЛИВОМ

Бр.	Активност		Распоред		Предуслови за реализацију
			поче-так	крај	
1.	ПРВИ ПЛАН УПРАВЉАЊА СЛИВОМ РЕКЕ САВЕ СА ПРОГРАМОМ МЕРА				
1.1	Израда нацрта <i>Плана управљања сливом</i> , укључујући и <i>Програм мера</i>		2011*	2011	
1.2	Консултације са јавношћу о нацрту <i>Плана управљања сливом</i>		2011	2011	
1.3	Припрема коначног <i>Плана управљања сливом</i>		2011	2011	
1.4	Усвајање <i>Плана управљања сливом</i> од стране Страна <i>Оквирног споразума</i> на предлог Савске комисије		2012	2012	
2.	ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА МЕРА				
2.1	Извештавање о имплементацији <i>Програма мера</i>			2014	
2.2	Олакшавање приступања међународним финансијским институцијама, ради обезбеђивања новчаних средстава за имплементацију мера		2012	2015*	
3.	ИЗРАДА ДРУГОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА СЛИВОМ РЕКЕ САВЕ				
3.1	Друга Анализа слива реке Саве		2012	2015	Обезбеђење средстава за имплементацију. Достава неопходних података од Страна. Блиска сарадња са ICPDR-ом.
3.2	Израда мапе пута за други <i>План управљања сливом</i>		2014	2014	
3.3	Израда нацрта другог <i>Плана управљања сливом</i> ради консултација са јавношћу		2014	2015*	
4.	КООРДИНАЦИЈА ИНТЕГРАЦИЈЕ ВОДНЕ ПОЛИТИКЕ СА ОСТАЛИМ ПОЛИТИКАМА				
4.1	Додатна оцена утицаја климатских промена и додатна разрада мера адаптације		2012	2015	Обезбеђење средстава за имплементацију.
4.2	Даљи дијалог са кључним секторским актерима (нпр. хидроенергетика)		2012	2015*	

Бр.	Активност	Распоред		Предуслови за реализацију
		поче-так	крај	
4.3	Повезивање управљања сливом и управљања ризиком од поплава	2013	2015*	
5.	ДОДАТНА РАЗРАДА ПИТАЊА КОЈА У ПРВОМ ПЛАНУ УПРАВЉАЊА СЛИВОМ НИСУ ОДРЕЂЕНА КАО ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА, АЛИ СУ ПОТЕНЦИЈАЛНО ВАЖНА У БУДУЋНОСТИ			
5.1	Оцена биодиверзитета и еколошког статуса наноса, воде и биота у сливу реке Саве	2012	2014	Обезбеђење средстава за имплементацију до краја 2011. године.
5.2	Припрема програма за израду <i>Плана управљања наносом за слив реке Саве</i>	2013	2013	Потписивање и ратификација <i>Протокола о управљању наносом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве</i> до краја 2012. године.
5.3	Координација припреме <i>Информације о планираном багеровану</i> од стране Страна <i>Оквирног споразума</i>	2013	2015	Потписивање и ратификација <i>Протокола о управљању наносом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве</i> до краја 2012. године.
5.4	Почетне активности на успостављању координисаног система праћења наноса у сврху израде и имплементације <i>Плана управљања наносом</i>	2014	2015	Потписивање и ратификација <i>Протокола о управљању наносом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве</i> до краја 2012. године.

3. УПРАВЉАЊЕ ПОПЛАВАМА

Бр.	Активност	Распоред		Предуслови за реализацију
		поче-так	крај	
1.	ПРИПРЕМНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ ОД ПОПЛАВА ЗА СЛИВ РЕКЕ САВЕ			
1.1	Припрема детаљног Програма за израду Плана управљања ризиком од поплава	2011	2012	
1.2	Оцена потреба за подацима и информацијама за израду заједничког Плана управљања ризиком од поплава (хидролошки, друштвено-економски и подаци о животној средини, подаци о стању инфраструктуре итд.), идентификација извора података на националном и међународном нивоу, откривање недостајућих података и дефинисање стратегије о начину добијања ових података	2011	2012	
2.	ПРЕЛИМИНАРНА ОЦЕНА РИЗИКА ОД ПОПЛАВА			
2.1	Иницијална оцена осетљивости на поплаве у сливу реке Саве и идентификација најосетљивијих подручја	2011	2011	
2.2	Координација размене информација током израде прелиминарне оцене ризика од поплава	2011	2012	
3.	МАПЕ ОПАСНОСТИ И РИЗИКА ОД ПОПЛАВА			
3.1	Попис мапирања поплава, евалуација методологија и давање препорука за даљи рад – стална активност	2011	2012	
3.2	Координација размене информација током израде мапа опасности и ризика од поплава за слив реке Саве	2011	2013	
4.	ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ ОД ПОПЛАВА			
4.1	Дефинисање заједничких циљева за управљање ризиком од поплава у сливу реке Саве	2012	2013	

Бр.	Активност	Распоред		Предуслови за реализацију
		поче-так	крај	
4.2	Развој <i>Плана управљања ризиком од поплава</i> , укључујући и резиме мера	2013	2015*	Ратификација <i>Протокола о заштити од поплава уз Оквирни споразум о сливу реке Саве</i> , договор о обиму и временском оквиру <i>Плана</i> .
5.	ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПОПЛАВЕ			
5.1	Подршка и координација свих активности на усклађивању методологија, заједничких активности и планова држава у сливу реке Саве	2011*	2015*	
5.2	Промоција размене знања са међународним комисијама речних сливова, научним и истраживачким институцијама и удружењима	2011*	2015*	

4. ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА АКЦИДЕНАТА

Бр.		Активност	Распоред		Предуслови за реализацију
			поче- так	крај	
1.		РАЗМЕНА ПОДАТАКА И ИНФОРМАЦИЈА			
	1.1	Редовно тестирање интегралног система размене података и информација о превенцији и контроли акцидената	2011*	2015*	
	1.2	Анализа тестирања интегралног система размене података и информација о превенцији и контроли акцидената	2011*	2015*	
2.		УПРАВЉАЊЕ СИТУАЦИЈАМА У СЛУЧАЈУ ЗАГАЂЕЊА ВОДА			
	2.1	Развој плана заштите и спашавања у случају загађења вода за слив реке Саве	2012	2014	Обезбеђење средстава за имплементацију до краја 2011. године.
	2.2	Разматрање могућности обједињавања различитих система превенције и контроле акцидената (нпр. AEWS, CECIS (EU), систем UNECE-a)	2011	2012	

5. МЕЋУСЕКТОРСКА ПИТАЊА

Бр.	Активност	Распоред		Предуслови за реализацију	
		поче-так	крај		
1.	УПРАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈАМА				
	1.1	Пречишћавање и усклађивање кључних сетова података Сава ГИС-а	2011	2011	
	1.2	Успостављање основних функционалности Сава Геопортала	2011	2011	Јачање капацитета Секретаријата.
	1.3	Развој и имплементација напредних алата и услуга мапирања и извештавања Сава ГИС-а	2012	2015	Јачање капацитета Секретаријата и обезбеђење средстава до краја 2011. године.
	1.4	Имплементација динамичких алата и услуга Сава ГИС-а	2015	2015*	Јачање капацитета Секретаријата и обезбеђење средстава до краја 2014. године.
	1.5	Успостављање базе података о пројектима и кључним интересним групама у сливу реке Саве	2011	2011	
2.	ХИДРОЛОШКА И МЕТЕОРОЛОШКА ПИТАЊА				
	2.1	Договарање о политици хидролошких и метеоролошких података у сливу реке Саве	2011	2012	
	2.2	Припрема <i>Хидролошког годишњака</i> на годишњој основи	2011*	2015*	Усвајање образаца за развој <i>Годишњака</i> .
	2.3	Развој система за размену метеоролошких и хидролошких података у сливу реке Саве	2011*	2012	
	2.4	Израда <i>Хидролошке студије за слив реке Саве</i>	2012	2014	Обезбеђење средстава за имплементацију до краја 2011. године.
	2.5	Координација и праћење надградње постојећег хидролошког модела слива реке Саве и хидрауличког модела реке Саве и њених главних притока	2011	2015*	
	2.6	Развој и унапређивање хидролошког и метеоролошког информационог система и система прогнозе и упозоравања на опасност од поплава за слив реке Саве	2012	2015	Обезбеђење средстава за имплементацију до краја 2011. године.

Бр.		Активност	Распоред		Предуслови за реализацију
			поче- так	крај	
3.		СТАТИСТИЧКА ПИТАЊА			
	3.1	Успостављање методологије прикупљања података о унутрашњем водном транспорту	2011	2013	
	3.2	Прикупљање и обрада статистичких података у вези са пловидбом и осталим привредним питањима од важности за имплементацију <i>Оквирног споразума</i>	2011	2015*	

6. УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И УКЉУЧИВАЊЕ ИНТЕРЕСНИХ ГРУПА

Бр.		Активност	Распоред		Предуслови за реализацију
			поче- так	крај	
1.		УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ			
	1.1	Развој <i>Плана учешћа јавности</i>	2011*	2011	
	1.2	Координација процеса учешћа јавности у процесу финализације <i>Плана управљања сливом реке Саве</i>	2011	2011	
	1.3	Координација процеса учешћа јавности у наредном циклусу израде <i>Плана управљања сливом</i>	2012	2015*	
2.		УКЉУЧИВАЊЕ ИНТЕРЕСНИХ ГРУПА			
	2.1	Анализа интересних група у сливу реке Саве	2011*	2011	
	2.2	Израда <i>Студије оправданости успостављања Савског партнерства за воде</i>	2011*	2011	
	2.3	Ширење платформе за учешће интересних група из владиног, невладиног, пословног и академског сектора у сливу реке Саве, у складу са налазима <i>Студије оправданости</i>	2011	2012	
	2.4	Координација припреме и учешће у имплементацији пројекта <i>Подстицање доприноса сектора малих и средњих предузећа одрживом развоју у сливу реке Саве</i>	2012	2015	
	2.5	Координација функционисања платформе интересних група у сливу реке Саве	2012	2015*	